

RAPPORT DE VÉRIFICATION



SI POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION D'EQUIPEMENTS
SPORTIFS
HOTEL DE VILLE
11 RUE SADI CARNOT
59320 HAUBOURDIN
A l'attention de : VILLE DE LOOS

SECURITE INCENDIE

Rapport de Vérification Réglementaire en Exploitation Triennale Système de Sécurité Incendie.

Adresse d'intervention :
SI POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
11 RUE SADI CARNOT
59320 HAUBOURDIN

Mission réalisée le 12/11/24

Date de vérification précédente : 23/08/21
Périodicite : 36 mois / Prochaine vérification : 11/27

Références SOCOTEC :

N° du rapport : 25200/24/25130

Date du rapport : 15/11/2024

N° d'affaire : 240125200000040/105000

Désignation : 59-HAUBOURDIN-SILH CENTRE AQUATIQUE NEPTUNIA-Vérification réglem

N° intervention : 25200241000000002161



Présence d'observation(s)

Références Client :

1.0.0.1 - MS8379

Agence Équipements Lille Métropole

Pôle Eqts Nord-Pas de Calais - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 4-6 rue des ormes - 59810 LESQUIN

Tél. : (+33)3.20.62.29.30

Email : clients.eqts.npdcsocotec.com

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier

Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M VAN CALSTER Jacky
Nombre de pages : 14



Accréditation SOCOTEC Equipements
n°3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

SYNTHESE GENERALE

Installation	Installation vérifiée en totalité Absence d'avis « NV »	Pour l'installation ou la partie d'installation vérifiée		
		Avis Satisfaisant (« S »)	Avis Non satisfaisant (« NS »)	Nombre d'observations
LOOS PISCINE INTERCOMMUNALE/Systèmes de Sécurité Incendie.	OUI		X	2

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais. Les observations émises sont consultables au chapitre 3 du présent rapport.

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de M. JACQUES Gilles.

SOMMAIRE

1. DESCRIPTION DES OUVRAGES	3
1.1. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT	3
1.2. PRESENTATION DES INSTALLATIONS	3
2. ETENDUE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES	5
3. OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS VERIFIES	5
4. SYNTHESE SUR LES ZONES VERIFIEES	5
5. NATURE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES	5
6. MODALITES GENERALES DE VERIFICATIONS	6
7. MODALITES PARTICULIERES DE VERIFICATIONS	6
8. ANNEXE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS EMISES	8
9. ANNEXE INFORMATIVE	9

1. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Etablissement sportif établi sur deux niveaux sur sous sol, comprenant au RDC, deux bassins de natation, une salle de danse et une salle de musculation. Les bureaux sont situés à l'étage. Le sous sol est réservé aux installations techniques.

DATE D'OUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

Date non communiquée

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement de 2ème catégorie de type X.

Précision sur l'origine du classement : mentionné sur le P.V. de la Commission de sécurité

EFFECTIF DU PUBLIC SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ADMIS

Inférieur à 996

1.2. PRESENTATION DES INSTALLATIONS

SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE.

GENERALITES

Document(s) de référence décrivant les installations.	L'installation est décrite dans le dossier ssi rédigé en 2024 par Ceting
Etendue de l'installation	Ensemble de l'établissement.
Installateur	Ste FPI et CHUBB
Mise en service	25/06/2008
Référentiel de conception	Cette installation a été réalisée suivant: - Code de la Construction & de l'Habitation - Arrêté du 25 juin 1980 modifié. - Arrêté du 04 juin 1982 modifié (dispositions particulières visant les établissements de type X).
Vérification de conformité	Cette installation a fait l'objet d'une vérification de conformité par SOCOTEC et qui a fait l'objet du rapport référencé NE1834, n°1113/08/1851. La présente mission consiste en un examen de la conservation de la conformité attestée dans le rapport cité ci dessus.
Auteur de la conformité	SOCOTEC
Date de la conformité	26/06/2008
Surveillance de l'Installation	La surveillance des installations est assurée par l'exploitant.
Modification(s) Déclarée(s) et Historique	Aucune modification déclarée.
Evénements survenus depuis la visite précédente	Dossier ssi réalisé en 2024 et installation DAI dans le local ssi.
Particularité(s) / Dérogation(s)	- Le désenfumage naturel de l'établissement n'est pas commandé par le Système de Sécurité Incendie. - Le déverrouillage des issues de secours (entrée collective & portillon à l'arrière de la piscine) peut être réalisé à partir de l'Unité de Commande Manuelle Centralisée)
Dérogation(s)	Aucune.
Notification(s) Particulière(s) de la Commission de Sécurité.	Aucune.
Références du Contrat d'entretien	Un contrat d'entretien a été soucrit avec la Ste FPI. Contrat établi le 09 février 2021.
Document(s) consulté(s)	Registre sécurité, dossier SSI

Document(s) consulté(s) au titre de la Formation / Information des personnels	Attestation de formation à l'utilisation du SSI par la Ste FPI.
Document(s) consulté(s) au titre des opérations d'Entretien / Maintenance.	Rapport de vérification de maintenance préventive corrective de la Ste FPI.
Document(s) consulté(s) au titre de l'exploitation.	Aucun document présenté.
Document(s) consulté(s) au titre des vérifications effectuées sur les installations.	Registre de sécurité.

CATEGORIE A

Caractéristique du SDI	L'équipement central, de marque CHUBB est situé en local derriere l'accueil .
Type de SDI	Equipement de Contrôle et de Signalisation
Technologie du SDI	Adressable
Marque / Référence du SDI	Marque CHUBB de type UTI.COM S
Type de surveillance au sens de la norme	Partielle
Volumes surveillés	Local entretien, local matériel association & matériel pédagogique au rez-de chaussée.
Nombre de ZdA	1
Nombre de ZdM	3
Caractéristique du CMSI	Le CMSI A de marque CHUBB, gère les fonctions évacuation et arrêt d'installations techniques.
Technologie du CMSI	Adressable
Marque / Type du CMSI	Marque CHUBB de type CMSI. COM

FONCTIONS GERES PAR LE CMSI

Evacuation	Oui
Arrêt d'installations Techniques	Oui

FONCTION EVACUATION

Type de l'équipement d'alarme	1
Nombre de Zones de diffusion de l'alarme ZA	1
Mode de diffusion de l'alarme	Générale

Dispositifs de diffusion de l'alarme

Diffuseurs Sonores Non Autonomes	Oui
Temporisation en secondes	0

Sous fonction(s) évacuation

Autres	arrêt sono
Localisation des issues verrouillées électromagnétiquement	Les issues de secours sont verrouillées électromagnétiquement: - Entrée collective. - Portillon extérieur côté locaux technique & balnéo.
Principe de déverrouillage des issues	Dispositif de Commande Manuelle à Fonction d'Interrupteur

FONCTION ARRET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES

Arrêts d'installations techniques concernés	L "Arrêt d'installations techniques concerne l'arrêt de la ventilation.
---	---

2. ETENDUE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES

SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE.

La vérification a été effectuée sur l'ensemble de l'installation.

3. OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS VERIFIES

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE.

Localisation	Zone	Elément(s) vérifié(s)	N°
Observation			
LOOS PISCINE INTERCOMMUNALE / .		INSTALLATION / DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE / Avis général sur l'installation de détection automatique d'incendie.	1
Le local entreposant les machines de sol du bassin ayant été déplacé depuis l'origine de l'établissement et installé dans un ancien bureau nous vous recommandons l'installation d'un détecteur de fumée dans ce local (ancien local bébé nageur). (local changement d'affectation)			
LOOS PISCINE INTERCOMMUNALE / .	(ZA-1) ZONE D'ALARME N° 1	INSTALLATION / EVACUATION / Déclenchement sur Déclencheur Manuel.	2
La zone 2 comporte 3 adresses hors service en raison de déclencheurs manuels défectueux. (DM hors service (prise en charge par le mainteneur FPI)) A réparer.			

4. SYNTHESE SUR LES ZONES VERIFIEES

Les vérifications ont été réalisées sur une installation découpée en « Zones ». Le tableau suivant synthétise les observations formulées par Zone.

Zone(s)	Type des zones	Essai(s)	N° Observation
LOOS PISCINE INTERCOMMUNALE			
(ZA-1) ZONE D'ALARME N° 1	ZA	NS	2
ZDM1 - Sous-sol technique	ZDM	S	
ZDM 2 - Rez de Chaussée	ZDM	S	
ZDM 3 - 1er étage bureaux	ZDM	S	
ZDA4 - Locaux	ZDA	S	

ZA: Zones d'Alarme; ZC: Zones de Compartimentage; ZF: Zones de Désenfumage; ZDA/ZDM: Zones de Détection Automatique/Manuelle; SO: Sans Objet; S: Satisfaisant; NS: Non Satisfaisant; NV: Non Vérifié

5. NATURE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES

REFERENTIEL DE LA VERIFICATION

Le référentiel par rapport auquel s'exerce l'intervention de SOCOTEC est constitué par les dispositions techniques relatives aux moyens de secours, d'alarme et de protection contre l'incendie, figurant dans les textes suivants :

- Arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.

NATURE DE LA VERIFICATION

La présente vérification est une Vérification Réglementaire en Exploitation telle que définie en l'article GE8§2, effectuée par un Organisme Agréé, telle que définie en l'article GE 7§1, 2ème tiret. Cette vérification, effectuée dans un établissement ouvert au public, a pour but d'informer l'exploitant de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin de lui permettre de remédier aux anomalies constatées.

Les vérifications Réglementaires en Exploitation, dont le contenu est par ailleurs défini dans les articles spécifiques du règlement

de sécurité ont pour objet de s'assurer, selon le cas :

- De l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
- De l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
- Du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
- De l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs;
- De l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.

Cette vérification ne se substitue pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications.

La vérification a été effectuée par :

- un examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance;
- un examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur;
- des essais de fonctionnement.

PORTEE

La vérification a portée dans les limites des demandes de l'abonné sur
Systèmes de Sécurité Incendie.

PRECISION REGLEMENTAIRE

La présente vérification a été menée et réalisée par référence aux dispositions de l'article MS 73, §2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du Public, Arrêté du 25 Juin 1980 modifié

6. MODALITES GENERALES DE VERIFICATIONS

Accompagnateur : M. JACQUES Gilles

La vérification a porté sur :

- L'examen de l'adéquation du dossier d'identité en regard des exigences de sécurité applicables au bâtiment ou à l'établissement ;
- L'examen de la conformité du SSI au dossier d'identité ;
- La vérification de la réalité des opérations de maintenance par examen de leur enregistrement et par la réalisation d'essais de fonctionnement ;
- L'examen des conditions d'exploitation.

Chaque installation ou partie d'installation fait l'objet, en fonction du résultat des investigations menées par le vérificateur d'un avis :

- satisfaisant (S) pour exprimer le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après transformation importante de l'installation.
- non vérifié (NV) pour exprimer la non vérification de l'installation ou des parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité signalées et motivées au sein du rapport.
- non satisfaisant (NS) dans le cas contraire.

7. MODALITES PARTICULIERES DE VERIFICATIONS

PRECISIONS

Systèmes de Sécurité Incendie.

Renseignement(s) complémentaire(s): Aucun.

MATERIEL DE MESURE ET D'ESSAI UTILISE

SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE.

La présente mission a été réalisée en utilisant le(s) matériel(s) suivant(s)

Perche d'essais

ABREVIATIONS UTILISEES GLOSSAIRE

SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE.


A.E.S	Alimentation Electrique de Sécurité	D.S.N.A	Diffuseur Sonore Non Autonome
A.P.S	Alimentation Pneumatique de Sécurité	E.A	Equipement d'Alarme
B.A.A.S	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore d'Evacuation	S.D.I	Système de détection d'Incendie
C.M.S.I	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	S.M.S.I	Système de mise en Sécurité Incendie
C.M.S.I-MD	Matériel Déporté du C.M.S.I	S.S.I	Système de Sécurité Incendie
C.M.S.I-MDP	Matériel Déporté Protégé du C.M.S.I	U.C.M.C	Unité de Commande Manuelle Centralisé
D.A.C	Dispositif Adaptateur de Commande	U.G.A	Unité de Gestion d'Alarme
D.A.D	Détecteur Autonome Déclencheur	U.G.I.S	Unité de Gestion centralisé des Issues de Secours
D.A.S	Dispositif Actionné de Sécurité	U.S	Unité de Signalisation
D.C.M	Dispositif de Commande Manuelle	Z.A	Zone de diffusion d'Alarme sonore
D.C.M.R	Dispositif de Commandes Manuelles Regroupés	Z.C	Zone de Compartimentage
D.C.S	Dispositif de Commandes manuelles regroupés avec unité de Signalisation	Z.D.A	Zone de Détection Automatique
D.C.T	Dispositif Commandé Terminal	Z.D.M	Zone de Détection Manuelle
D.M	Déclencheur Manuel	Z.F	Zone de désenfumage
		Z.S	Zone de mise en Sécurité

8. ANNEXE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS EMISES


Systèmes de Sécurité Incendie.

Localisation	Zone	Elément(s) vérifié(s)	N°
Observation			
LOOS PISCINE INTE RCOMMUNALE / .		INSTALLATION / DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE / Avis général sur l'installation de détection automatique d'incendie.	1
Le local entreposant les machines de sol du bassin ayant été déplacé depuis l'origine de l'établissement et installé dans un ancien bureau nous vous recommandons l'installation d'un détecteur de fumée dans ce local (ancien local bébé nageur). (local changement d'affectation)			
LOOS PISCINE INTE RCOMMUNALE / .	(ZA-1) ZONE D'ALARME N° 1	INSTALLATION / EVACUATION / Déclenchement sur Déclencheur Manuel.	2
La zone 2 comporte 3 adresses hors service en raison de déclencheurs manuels défectueux. (DM hors service (prise en charge par le mainteneur FPI)) A réparer.			

9. ANNEXE INFORMATIVE



--	--	--	--	--	--	--

DOCUMENT(S) CONSULTE(S) SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE					
	AFFAIRE	CENTRE AQUATIQUE NEPTUNIA			
	AGENCE	LESQUIN			
	VERIFICATEUR	JV			
	DATE	15/11/24			
	* INFORMATION(S) OBLIGATOIRE(S)				
DOCUMENTS(S)*	DATE *	VERSION *	AUTEUR(S) *	REFERENCES(S) *	
Rapport de Vérification Après Travaux	26/06/2008	1	SOCOTEC	RVRAT référencé NE1834, n°1113/08/1851.	
Notice de sécurité				NC	
Prescription imposées par l'AT ou PC valant AT				NC	
Historique des principales modifications effectuées				Dossier SSI rédigé en 2024 , installation DAI local ssi	
Document précisant les valeurs de calcul théorique de l'installation de désenfumage				SO	
RVRE précédent	23/08/2021	1	SOCOTEC	RAPPORT SSI TRIENNAL	
Dossier d'identité du SSI	15/05/2024	1	CETING		
Contrat de maintenance				FPI	
Relevé annuel des mesures de vitesses, débits, pression dans le cadre du contrat de maintenance				SO	
Autre documents communiqués par l'exploitant				REGISTRE DE SECURITE	

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES :**ARTICLE 4**

La définition des prestations et les modalités de leur exécution sont précisées le cas échéant dans la proposition commerciale validée ou dans les accords et/ou contrats y afférents. La validation de la proposition commerciale par le client entraîne l'acceptation par ce dernier des présentes conditions générales, sauf stipulation spécifique contraire.

ARTICLE 11

Pendant toute la durée de l'intervention, un agent qualifié du client doit accompagner l'intervenant de SOCOTEC EQUIPEMENTS pour lui donner toutes facilités en vue de l'accomplissement de ses prestations. La manœuvre des installations sera assurée exclusivement par l'agent qualifié du client et sous la responsabilité de celui-ci.

En l'absence d'accompagnement, l'intervention ne pourra se faire et les dispositions de l'article 25 des présentes conditions s'appliqueront.

ARTICLE 12

[...] Au terme de l'intervention, la remise sous tension ou en fonctionnement des installations ou équipements demeure exclusivement de la responsabilité du client.

En conséquence, toute perte d'exploitation que subirait le client et qui pourrait avoir un lien direct ou indirect avec la mission de SOCOTEC EQUIPEMENTS restera à la charge exclusive du client, qui s'engage à ne formuler aucune revendication à ce titre auprès de SOCOTEC EQUIPEMENTS et/ou du sous-traitant.

ARTICLE 15

[...] Les interventions de SOCOTEC EQUIPEMENTS sont celles d'un prestataire de service assujéti à une obligation de moyens.

La responsabilité de SOCOTEC EQUIPEMENTS ne peut être engagée que dans la mesure de ses propres fautes professionnelles, dans le cadre de l'indemnisation des dommages directs uniquement, à l'exclusion de tous les dommages consécutifs et/ou indirects. SOCOTEC EQUIPEMENTS ne saurait donc être tenue responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants.

Elle ne saurait être engagée pour la mission impactée au-delà de dix fois le montant des honoraires perçus par SOCOTEC EQUIPEMENTS au titre de la mission qui lui a été confiée, sans pouvoir dépasser 1,5 million d'euros. [...]

ARTICLE 16

[...] A ce titre, la Documentation mise à disposition par SOCOTEC EQUIPEMENTS est destinée à l'usage exclusif de son client. [...] Le client reconnaît que le non-respect de cet article entraînera pour SOCOTEC EQUIPEMENTS, et le Groupe SOCOTEC dans son ensemble, un grave préjudice et s'engage à prendre à sa charge exclusive, à première demande de SOCOTEC EQUIPEMENTS, l'intégralité des coûts et frais requis pour remédier à la situation et aux conséquences directes et indirectes, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d'être dus. [...]

ARTICLE 20

La rémunération de SOCOTEC EQUIPEMENTS est fixée en fonction de l'importance, de la nature, de la durée des prestations et, d'une manière générale, en fonction des éléments d'information fournis par le client sur les conditions d'exécution de la mission.

[...] Les comptes rendus, rapports ou autres documents sont fournis exclusivement par voie numérique. Toute demande de remise sous forme papier sera facturée suivant le tarif forfaitaire de 40 € HT par exemplaire demandé par le client.

ARTICLE 21

Les honoraires et frais de SOCOTEC EQUIPEMENTS sont réglés dans leur intégralité par le client au plus tard 30 jours à date d'émission de la facture, envoyée par voie dématérialisée sauf disposition contraire. Les paiements sont faits à SOCOTEC EQUIPEMENTS par tout moyen et notamment par prélèvement ou virement bancaire selon les instructions de SOCOTEC EQUIPEMENTS. En cas de retard de paiement, SOCOTEC EQUIPEMENTS se réserve le droit de subordonner ses vérifications ultérieures au règlement préalable des honoraires y afférents, conformément à l'article 28.

ARTICLE 22

Toute intervention sur site fera l'objet d'une facturation sur la base d'un tarif minimum de 150 € HT.

ARTICLE 23

Dans l'hypothèse où, du fait du client, l'intervention de SOCOTEC EQUIPEMENTS est annulée, retardée ou reportée, notamment du fait de l'absence d'accompagnement, moins de 72 heures ouvrées avant la date programmée de l'intervention, une indemnité forfaitaire sera due à SOCOTEC EQUIPEMENTS d'un montant de 50% du montant de l'intervention sans pouvoir être inférieur à 350 € HT.

A ce montant, s'ajouteront tous les frais de déplacement engagés par SOCOTEC EQUIPEMENTS. [...]

ARTICLE 24

Les interventions se déroulent durant les jours ouvrés, du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures.

En cas de demande d'intervention en dehors de ces plages, il sera facturé au client une majoration de prix de :

- 50% en cas d'intervention en urgence (sous 48h) dans le cadre de la proposition commerciale validée,
- 100% en cas d'intervention hors la plage horaire habituelle (de 17 h à 8h)
- 50% en cas d'intervention le samedi
- 100% en cas d'intervention le dimanche ou un jour férié.

ARTICLE 25

Au cas où, du fait du client, SOCOTEC EQUIPEMENTS se trouverait dans l'impossibilité d'effectuer tout ou partie des vérifications pour lesquelles elle a été convoquée, il sera dû à SOCOTEC EQUIPEMENTS une indemnité pour temps perdu de 350 € HT par demi-journée perdue.

ARTICLE 26

La révision des prix d'intervention interviendra à la date d'anniversaire de la proposition commerciale validée, sans accord préalable, selon la formule de révision de prix de l'indice Syntec :

$$P1 = P0 \times (S1/S0)$$

Les référentiels devant être compris comme suit :

P1 : nouveau prix

P0 : ancien prix

S1 : dernier indice Syntec de référence connu

S0 : indice Syntec de référence, à savoir celui en vigueur au 1er janvier de l'année de signature de l'offre commerciale.

ARTICLE 28

A défaut de règlement des factures dans les délais et conditions précitées, SOCOTEC EQUIPEMENTS peut suspendre ses opérations. SOCOTEC EQUIPEMENTS en informera le client par tout moyen. La suspension prendra immédiatement effet dès l'information transmise au client. Dans ce cas, la quote-part des honoraires et frais correspondant aux prestations déjà fournies deviennent immédiatement exigibles.

Le client restera seul responsable des conséquences et éventuels dommages pouvant résulter de cette suspension.

ARTICLE 32

Les honoraires et frais de SOCOTEC EQUIPEMENTS seront réglés dans leur intégralité par le client dès signature de la proposition commerciale validée pour la première visite périodique qui donnera lieu à un supplément et, pour chaque visite ultérieure, selon les conditions et modalités définies à l'article 21 des présentes.

En fonction de la nature de l'abonnement et sauf désaccord du client, SOCOTEC se réserve la faculté d'adresser des factures à périodicité régulière, à savoir mensuellement, trimestriellement ou annuellement selon échéancier de paiements, payables dans les conditions et modalités prévues à l'article 21 des présentes conditions.

ARTICLE 34

La Documentation par laquelle SOCOTEC EQUIPEMENTS rend compte de sa mission sont mis à disposition du client sous format numérique et dématérialisé. Le client reconnaît que le rapport sera disponible et qu'il sera en capacité de le télécharger et de l'utiliser qu'après complet paiement des honoraires et frais facturés par SOCOTEC EQUIPEMENTS. [...]

ARTICLE 38

[...] SOCOTEC EQUIPEMENTS pourra également procéder à la résiliation immédiate, suivant l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de tout contrat dans les situations suivantes, sans qu'aucune indemnité ne soit due au(x) client(s) :

- Non-paiement répété par le client de factures dues et émises par SOCOTEC EQUIPEMENTS ;
- [...] Non-respect répété par le client des conditions nécessaires pour permettre aux intervenants de SOCOTEC EQUIPEMENTS de réaliser la prestation en toute sécurité.

Le client restera alors seul responsable des conséquences générées par la résiliation immédiate des vérifications en cours et/ou à faire, ainsi que de l'absence de Documentation de SOCOTEC EQUIPEMENTS. [...]

